

监理通知单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目
编号：TWTM-JLTZ—002

致：四川汇安能通科技有限公司：

主题：关于施工进度问题

内容：

由于前期施工进度滞后，施工设备及机具数量无法满足现场施工需求，要求贵单位尽快制定赶工计划，增加施工设备及机具数量，以满足现场施工进度要求，同时加强现场施工安全、质量管理力度，按施工节点完成施工任务，对在规定期限内完不成施工任务将按项目绩效考核管理规定进行考核。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期



注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建