

监理通知单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLTZ-022

致：四川汇安能通科技有限公司

主题：关于光伏场区施工缺陷事宜

内容：

1. 监理部在对环沟开挖检查过程中发现，多处环沟开挖不符合设计要求。
2. 监理部在对边坡修整检查时发现，多处边坡未修整。
3. 在对桥架安装检查过程中发现，1#塘桥架更换后接地未连接；20#塘、21#塘双桥架，一侧未接地；桥架接地未做标识标记；桥架多处变形。

现要求总包单位加强技术交底，不符合要求的尽快进行整改，整改完毕后及时报监理复检。

监理项目部（章）

专业监理工程师：

胡德林

日期：

2017年9月14日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部，施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份