

监理通知单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLTZ-006

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：针对现场施工进度滞后问题，我方及业主方曾多次要求施工方提出整改措施及方案，推进施工进度。但你方至今未有改变，仍然存在如下问题

内容：

1. 项目现场打桩进度缓慢，打桩设备有 5 台。由于没有专人负责打桩设备，导致 4 月 21 日现场只有两台打桩设备在施工，4 月 22 日现场只有一台打桩设备施工，不能满足现场施工需要。

2. 现场管桩托运不能及时到达指定位置，影响打桩进度。

3. 现场负责人把控力度不足，现场管理混乱。

针对以上问题要求你方加强管理，使项目按节点完成工作。如仍未改变将按绩效考核管理规定进行处罚。

监理项目部（章）

专业监理工程师：

胡德林

日期：2017 年 4 月 23 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部，施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。