

监理通知单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-ZHJL-007

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

主题：关于管桩材料进场滞后问题

内容：

1. 4月23日现场管桩数量不足，导致上午打桩机械设备怠工，影响了施工进度。现要求总包方及时与厂家沟通，确保每日管桩量能够满足现场施工需要。

2. 因前期设备故障较多，导致现场施工进度严重滞后，现要求你方根据现场实际需要增加机械，设备能及时到位，合理安排工期，细化施工节点，保证现场的施工进度。

以上问题，需总包方务必重视，若因上述问题延误工期按工程考核管理规定执行！

监理项目部（章）

专业监理工程师：

日期：2017年04月24日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部，施工项目部各存一份，监理项目部存1份。