

监 理 通 知 单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体下项目

编 号：TWTM-ZHJL-008

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：管桩到场滞后问题

内 容

近期，施工现场由于管桩材料未按时到场，导致打桩设备怠工，严重影响打桩施工进度，因现场多次出现管桩供应不足问题。业主和监理方多次下发联系单和通知单要求总包整改，至今并未见明显改观，希望此问题总包单位高度重视，统筹协调管桩厂家，要妥善解决管桩供应问题，尽最大努力恢复正常的施工状态。若因此问题引起施工进度无法推进，一切责任由总包单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡德林

日 期：2017 年 4 月 27 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。