

监理工程师通知回复单

工程名称：天门沉湖生态农业示范区一期（20MW）渔光一体项目
编号：HANT-TMCH-JLTZHF02

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 TMTW-JLTZ-02 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。
详细内容：对于提出的内容，我司已经落实情况：1、编制最新施工进度计划。2、打桩机增加至 5 台、水路两用挖机 3 台、拖拉机 2 台，人员现有 76 人。安全：已安排安全员并制定安全文明施工方案。质量：经过采取整改措施专人把控已满足施工要求，请监理业主方查验指导，保质保量完成施工进度要求及质量要求。

承包单位（章）

项目经理：代宗军

日



项目监理机构复查意见：

已落实整改

项目监理机构（章）

专业监理工程师：[Signature]

日

期：2017.4.12



填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。