

 正衡监理 ZhengHeng Supervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: CZZH-JL-ZL-004

致: 泰州敬道电力工程有限公司施工项目部

事由 电缆井施工现场质量事宜

内容:

8 号箱变的电缆井未按设计要求施工(附照片)。现要求你单位立即停止施工, 且全部拆除, 按照设计图纸要求进行施工。

并于 2017 年 4 月 20 日前整改完毕, 经自检自验合格后报于监理项目部复查, 合格后方可进行下道工序。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期 2017 年 4 月 19 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

