

监理工程师通知单

工程名称：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号：ZHJL-CSCH-001

致：中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、安徽创翔新能源工程集团有限公司

抄送：湖南焕然能源开发有限公司

主题：打桩作业质量相关事宜

内容：

一、我监理项目部在巡视过程中发现，你部在桩基础施工过程中个别桩基础施工未按照要求采用先引孔，后打桩方式，导致个别桩头出现爆裂现象；

为保证施工质量，以上问题望你部加强现场管理，积极进行整改处理，请你部在 3 个工作日内整改完成，通知我部进行复查

附件：共 1 页

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.4.3

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

附件 1

