

表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号：CSCH-A.18-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-CSCH-001 的监理工程师通知后，已按要求完成了
整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我单位在施工过程中有个别桩基础施工未按照要求采用先引孔后打桩，导致个别桩头出现爆裂现象，现已整改，把桩头爆裂的桩拔除清场，更换完好无损的桩。

附件：回复材料。

承包单位（章）：

项目经理：李占秋

日期：2017.4.5

项目监理机构复查意见：

经在现场监督整改，合格，允许下道工序施工

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：周青华

日期：2017.4.6

填报说明：本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



