

## 监理通知单

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MW<sub>p</sub> 光伏电站项目 编号: 006

致: 中国能源建设集团北京电力建设公司

事由: 关于现场施工进度问题事宜

内容: 现场升压站、外线、光伏场区 施工进度缓慢, 现场施工人员少, 要求施工单位增加施工人员, 加快施工进度, 加快设备进场和安装工作, 加快外线谈判进度。将升压站、外线、光伏场区剩余工程量进行盘点, 编制合理有效的施工进度计划, 并上报监理项目机构进行审核。要求施工单位在 8 月 23 日完成施工进度计划编制报验工作, 采取相应的赶工措施。

项目监理机构(章):  
总/专业监理工程师: 赵伟  
日期: 2017 年 08 月 20 日