

监理通知回复单

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号：003

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方已接到编号 003 的监理通知单，对此我升压站已根据现场实际情况合理安排施工进度，制定相应的赶工措施来加快施工进度。我线路图纸刚刚审核通过，塔基已交桩完毕，正与当地村委会积极协调征地问题，争取近日开工。

施工单位（盖章）

项目经理（签字）



2017年06月03日

复查意见：

组织好人力、机械、材料、设备采取相应的
赶工措施，加快施工进度，争取6月30日顺利
并网发电

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）



2017年06月03日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。