

监理通知回复单

工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号: 006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方已接到编号 006 的监理通知单, 我项目部根据现有地块盘点剩余工程量, 编制了相应的施工进度计划 (见附页), 我项目部也将积极落实计划的实施。

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字)



刘恒铁

2017年08月23日

复查意见:

同意

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)



王学军

2017年08月23日

填报说明: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	四月 四月上旬	五月 五月上旬	六月 六月上旬	七月 七月上旬	八月 八月上旬	九月
1	★	具备并网条件施工工期	28 days	2017年08月24日	2017年09月20日						
2	★	升压站	17 days	2017年08月24日	2017年09月09日						
3	★	升压站电缆沟道、事故油池等设备基础施工	12 days	2017年08月24日	2017年09月04日						
4	★	升压站电气设备安装	8 days	2017年08月29日	2017年09月05日						
5	★	升压站电缆敷设及接线	10 days	2017年08月31日	2017年09月09日						
6	★	升压站单体调试	8 days	2017年09月02日	2017年09月09日						
7	★	送出线路施工	18 days	2017年08月24日	2017年09月10日						
8	★	外送线路基础施工	11 days	2017年08月24日	2017年09月03日						
9	★	外送线路铁塔组立及接地	12 days	2017年08月28日	2017年09月08日						
10	★	外送线路铁塔架线	11 days	2017年08月31日	2017年09月10日						
11	★	对侧间隔及接线施工	10 days	2017年08月30日	2017年09月08日						
12	★	光伏区调试	7 days	2017年09月01日	2017年09月07日						
13	★	反送电及设备联调	5 days	2017年09月13日	2017年09月17日						
14	★	反送电	2 days	2017年09月13日	2017年09月14日						
15	★	设备联调	4 days	2017年09月14日	2017年09月17日						
16	★	竣工验收	10 days	2017年09月11日	2017年09月20日						
17	★	升压站竣工验收	7 days	2017年09月14日	2017年09月20日						
18	★	送出线路竣工验收	9 days	2017年09月12日	2017年09月20日						
19	★	对侧间隔竣工验收	6 days	2017年09月11日	2017年09月17日						
20	★	相关手续	28 days	2017年08月24日	2017年09月20日						
21	★	升压站剩余土建施工（装修、生活区、围栏、大门及视频监控、消防等）	23 days	2017年08月24日	2017年09月15日						

项目：msproj11 日期：2017年08月24日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	外部任务 外部里程碑 非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要	手动任务 仅工期 手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间	仅完成时间 期限 进度 手动进度
-------------------------------	-------------------------------	---	--	---------------------------