


监理通知单（质量控制类）

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目 编号：YXJY-ZHJL-005

施工项目经理部 签收人姓名及时间		建设单位签收人 姓名及时间	 2017.5.21
---------------------	---	------------------	---

致：山东海之晟能源工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于施工过程中存在的相关事宜

内容：

2017 年 5 月 21 日下午 15 点，我监理部巡视现场时发现以下问题：

- 1：升压站箱式 SVG 接地线与接地网连接处防腐未做而已回填；（见附图）
- 2：隐蔽工程未报验。

以上问题我监理部以口头、联系单、会议纪要形式多次督促，而你单位至今未整改落实。针对上述问题，我监理部要求你单位在 24 小时内严格按照施工图纸和施工规范进行整改并以书面回复单形式通知监理部进行验收，待监理部验收合格后才能进行下道工序。否则我监理部与业主项目部将对你单位进行停工整改并严格考核。



如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告。

附件共 1 页，请于 2017 年 5 月 23 日前填报回复单（B.51）。

项目监理机构(章)：

总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：

2017 年 5 月 21 日

注：1、本通知单分为质量控制类（A.0.101）、造价控制类（A.0.102）、进度控制类（A.0.103）、安全文明类（A.0.104）、工程变更类（A.0.105）、其他类（A.0.106）。

2、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。