

监理通知单

工程名称：翔宇物流 3MW 屋顶分布式光伏项目部

编号：ZHJL-XYWL-004

致：江苏能新光伏科技有限公司

事由：关于外线电缆沟开挖施工事宜

内容：由你单位施工的外线电缆敷设，现已完成土方开挖，埋管工作。我单位至今未见正式版施工蓝图，无根据无法对此相工程进行隐蔽验收，如需验收请提供相应的图纸依据。未经验收擅自隐蔽我方对此部位不承认质量合格。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：林亚峰

日期：2017年5月18日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。