

监理工作通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号： 006

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 220 线路接地焊接

内容：经业主、监理现场发现，你方现场施工存在 G4+1、G5 接地网焊接、敷设深度、敷设直线度不符合设计图纸规范，要求你方返工处理，并于 6 月 26 号前整改完成后，通知我方监理验收后方可进入下道工序，若私自回填将对你方进行经济处罚。



G5接地检查
2017-06-25



G4+1接地检查
2017-06-25

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日

期：2017-06-25

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。