

监理工作通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号： 007

致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：关于 220 线路接地

内容：

1、鉴于贵方对监理联系单 009 回复确认，线路接地圆钢材质为镀锌圆钢。现要求你方对材料使用不符合要求的接地进行返工。

2、接地施工严格安装图纸设计规范施工，两条相邻放射线间隔必须满足设计规范要求。

上述整改须经我方监理人员现场检查确认，并于 2017 年 7 月 12 号前完成整改，如影响工期将对你方进行考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 07 月 05 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。