

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM-GSG-004

致: 五洋电力施工项目部

事由: 关于施工现场安全、质量、材料等事宜。

内容: 今日我监理检查现场, 发现你方存在以下事宜

- 1、你方厂房屋顶施工区域未拉安全防护网, 施工作业存在安全隐患, 故要求你方立即整改。
- 2、现场夹具螺丝安装不符合要求, 结构胶涂抹不均匀, 故要求你方限期整改, 5月15日整改完毕上报我方。
- 3、你方施工材料未按施工计划及时到场, 故要求你方材料立即到场。
- 4、要求你方所有厂房夹具安装完成后并上报监理验收符合要求再进行涂抹结构胶, 如你方未经我监理方验收私自施工, 我方将根据现场情况对你方采取相关措施, 以示警告。

为保障工程顺利并网, 故要求你方立即解决以上事宜; 关于我方所下发的监理工程师通知单, 要求你方2日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017年5月19日