

GFDZJBM08：监理通知单

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称：广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-GSG-005

致：五洋电力施工项目部

事由：关于现场材料未按计划到场等事宜。

内容：现场因你方施工材料未按材料到货计划到场，现场已处于停工状态，严重落后于施工计划，故要求你方材料立即到场，并上报材料到货及进度计划。为保障工程顺利并网，故要求你方立即解决以上事宜；关于我方所下发的监理工程师通知单，要求你方及时回复，否则，我方将根据现场情况做出相应罚款处理，以示警告！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年5月25日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存1份，监理项目部存1份。