

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM-GSG-006

致: 五洋电力建设股份有限公司

事由: 关于施工现场质量事宜

内容: 今日我监理检查现场, 发现你方存在以下事宜

- 1、你方 D# 厂房夹具螺丝安装不符合要求, 致使塑料垫片变形, 部分外露, 要求你方对各班组做好技术交底工作;
- 2、你方 E# 厂房屋顶夹具硅胶垫片安装不符合要求, 要求你方立即整改;
- 3、你方 E# 厂房夹具安装未经我监理验收私自打胶, 要求你方做好各工序报验工作;
- 4、你方汇流箱随意摆放, 未做防护措施, 部分箱体有划伤。

以上内容要求立即整改, 并及时向我方回复。因天气气温升高, 故希望你方做好防暑降温工作。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 7 月 31 日