

监 理 通 知 单

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司山西万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目 编号：LZGF—016

致：新能量科技股份有限公司

事由：关于现场施工滞后及竣工图纸未到场的事宜。

内容：目前即将举行竣工初验，现场钢梯及水冲洗管道未安装，维护通道未安装、加固结束，屋面接地环网及汇流箱下封堵未安装结束，竣工图纸未到场。现要求你单位尽快组织施工及图纸到场，争取尽快竣工初验通过，迎接最后的竣工验收。



注 本表一式三份；由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。