

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: HXXHGD-CZZH-ZL-002

致: 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司

山东国信环境系统股份有限公司

事由: 关于支架基础灌注桩施工质量问题

内容: 支架灌注桩施工已进入施工高峰期, 为保证工程施工质量及工程进度, 现要求你项目部尽快落实下列事项, 否则一切后果由你单位承担。

- 1、落实 2017.04.17 日监理下发的 001 号监理通知单, 进行相关整改回复闭环处理;
- 2、落实商品砼、预埋螺栓、钢筋相关质保材料资料, 并进行相关复试工作及提交、报审;
- 3、依据灌注桩施工方案, 完善现场交底, 加强现场巡查力度;
- 4、依据支架基础施工初步施工图要求, 尽快落实灌注桩的相关试桩检测工作并出具相关检测报告。

限 2 日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 10 月 24 日

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。