

SXMB14：监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号：SXMB14-SG-003

致常州正衡电力工程监理有限公司海兴雄晖海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站监理项目部：

我方接到编号为 HXXHGD-CZZH-ZL-003 的监理通知后，已按要求完成了相关的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我部已安排专人加大巡视力度，并要求施工单位的安全管理人员加强安全生产意识，未带安全帽坚决禁止进入施工场地。
- 2、针对灌注桩的质量问题，我部作出了以下措施：
 - 1) 每日早生产例会上根据各分包队当日的施工计划进行技术交底；
 - 2) 现场巡视时项目部人员现场直接对施工人员进行指导，进行管控。
 - 3) 进行专项技术交底会议，并将各工序控制重点打印出来分发至各分包队负责人。
 - 4) 对责任单位下发了《关于要求加强混凝土灌注桩施工质量的通知》（西咨海兴扶贫光伏 ZL[2017]02）号文，文中对近期出现的问题进行汇总并提出具体的整改要求。
 - 5) 对责任单位下发了罚款单，要求进行整改。
 - 6) 召集各作业队队长进行了质量控制专题会，会上由项目部质量安全部总监对各工序的操作流程及控制重点再次进行交底。
 - 7) 现场巡视，发现不符合要求的桩基要求凿除返工。
 - 8) 在现场及会议室悬挂质量宣传标语、张贴质量通病警示栏。



监理项目部复查意见：

经检查，已整改，同意复工。



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。