

监 理 通 知 单

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号：LQLZ/ZHJL-TZ-002

致：山东远大新能源科技有限公司迅力汽车项目部

抄送：临清乐照光伏科技有限公司迅力汽车项目部

事由：关于箱逆变基础圈梁浇筑的事宜

内容：

你方承建的迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程 2017 年 4 月 17 日施工的箱逆变基础圈梁在未进行监理验收的情况下进行混凝土浇筑，现要求你单位立即停止混凝土浇筑，现要求你单位现场制作试块一组，并上报监理进行验收，验收合格后再进行下道工序施工。

应业主要求，再有类似情况发生，将对你单位进行每次 5000 元罚款。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：

日 期：



注： 本表一式三_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建