



## 监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-17

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (承包单位):

主题：关于光伏组件现场安装质量事宜

内容：

光伏区 3#、5#方阵已进入光伏板安装施工阶段，经项目监理机构巡视发现存在以下质量问题：

1、3#方阵依然有在安装 270 光伏组件，施工单位应按照编号：HXYG-01-TWNY-D01-004 工程联系单要求进行安装，必须对以安装的 270 组件拆除；

2、现场部分光伏组件观感质量差，光伏板上下口存在锯齿现象，不符设计要求；

3、其他未经事宜、自查自纠。

以上问题你项目部必须及时整改到位，对各个班组进行技术交底，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2017 年 10 月 9 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 10 月 7 日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。