



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-22

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（承包单位）：

主题：关于桥架施工质量事宜

内容：

你单位光伏区桥架安装施工阶段，经项目监理机构巡视发现存在以下问题：

- 1、部分桥架安装不平整、弯曲，不符合规范要求；
- 2、部分桥架连接片螺丝紧固不到位，不符合设计要求；
- 3、桥架与水平接地扁铁焊接点之间间距，不符合规范要求；
- 4、部分水平接地扁铁搭接长度不够，未做到三面围焊，焊缝不饱满、未焊透及咬边现象，不符合规范要求；
- 5、部分焊渣未清理进行防腐，不符合规范要求；
- 6、部分桥架与接地扁铁焊接面防腐漆刷露底、漏刷现象，不符合设计要求；
- 7、其他未经事宜、自查自纠。

以上问题你项目部必须及时整改到位，对各个班组进行技术交底，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2017 年 11 月 3 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 11 月 1 日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。