



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-23

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (承包单位)：

主题：关于安全、质量事宜

内容：

你单位光伏区以进入组件安装、水平接地施工阶段，经项目监理机构巡视发现存在以下问题：

1、组件安装过程中施工人员存在违规操作，踩踏光伏组件现象，现要求你单位对踩踏组件进行应力检测，对现场施工人员进行技术交底；

2、部分水平接地扁铁焊缝不饱满、未焊透及咬边现象，不符合规范要求；

3、组件安装存在压块未紧固到位，组件存在上下错缝，横向组件存在锯口现象，不符合设计要求；

4、现场部分人员安全意识薄弱，安全帽未佩戴，施工单位需要加强安全管理，对现场施工人员进行安全交底；

5、其他未经事宜、自查自纠。

以上问题你项目部必须及时整改到位，并对你单位违规踩踏组件给予一千元罚款警告，杜绝类似事件发生，并对各个班组进行技术交底，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2018 年 3 月 14 日前回复。

附件：踩踏照片一张

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018年3月12日

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。

数据 讲话

专业 解答



