



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-01

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（承包单位）：

主题：综合楼基础墙施工质量事宜

内容：

综合楼已进入基础墙砌筑，现场巡视发现存在以下问题：

- 1、基础墙灰缝较大，存在灰缝不饱满、明缝和瞎缝现象；
- 2、基础砖块未报验，且未复试。

以上质量问题你项目部必须拆除当天整改到位，对各个班组进行技术交底，保证以后施工过程中不得出现类似质量问题，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2017 年 4 月 30 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.4.29



本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。