



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-10

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 （承包单位）：

主题：关于光伏区施工质量事宜

内容：

光伏区 9#方阵已进入电缆接线、接地施工安装阶段，经项目监理机构巡视发现存在以下问题：

- 1、箱逆变器底部进、出线端电缆直接悬挂在箱变接线端子上，未进行加固处理，不符合《电缆线路施工及验收规范》第 5.1.17 条规定：电缆明敷时的接头，应用托板托置固定；
- 2、桥架间对接处焊接面存在锐角，易刮伤电缆，不符合设计要求；
- 3、汇流箱出线端至电缆桥架部分电缆未穿波纹管，不符合设计要求；
- 4、接地扁铁焊接存在焊缝不饱满、未焊透及咬边现象，不符合设计要求；
- 5、接地扁铁焊缝未做防腐处理，不符合设计要求；
- 6、其他未经事宜、自查自纠。

以上质量问题你项目部必须整改到位，对各个班组进行技术交底，保证以后施工过程中不得出现类似质量问题，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2017 年 6 月 25 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.6.23

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。