



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-11

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (承包单位):

主题：关于 9#方阵电缆及接线事宜

内容：

光伏区 9#方阵已进调试接线阶段，现场巡视发现存在以下问题：

- 1、光伏区电缆未做相应试验，不符合规范要求；
- 2、逆变器至箱式变压器缺少 1 根 $3 \times 185 \text{ mm}^2$ 电缆，不符合设计要求；
- 3、今后施工过程中严格按照设计图纸施工，如果未按照图纸施工，一切后果由施工方承担，并无条件的返工；
- 4、光伏区接地扁铁部分焊接搭接长度不够，未做到三面围焊，焊缝不饱满、未焊透及咬边现象；
- 5、其他未经事宜、自查自纠。

以上质量问题你项目部必须拆除当天整改到位，对各个班组进行技术交底，保证以后施工过程中不得出现类似质量问题，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2017 年 6 月 20 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。