



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-05

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（承包单位）：

主题：关于光伏板支架安装事宜

内容：现光伏区已经进入支架安装阶段，经项目监理机构巡视检查发现，存在以下问题：

- 1、部分檩条表面局部镀锌层已氧化，氧化严重的必须剔除出来，不得安装；
- 2、部分檩条斜梁螺栓孔位置偏位，不得安装，必须剔除出来；
- 3、部分檩条安装扭曲，不在同一条直线上，必须调整到位；
- 4、部分螺栓安装未紧固到位，必须按照设计要求固定紧固，并两平一弹安装到位；
- 5、综合楼东侧出楼预埋管必须按照图纸要求预埋四根，直径 50；
- 6、檩条安装外观必须美观大方，符合设计要求；
- 7、其他未尽事宜必须按照图纸和规范要求进行施工。

限 2017 年 6 月 3 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：马正贤

日

期：2017.6.3

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。