



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-13

致 大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部 (承包单位):

主题：关于光伏板和支架安装施工质量事宜

内容：

光伏区已进入光伏组件安装施工阶段，经项目监理机构巡视发现存在以下质量问题：

- 1、压块皮垫存在外露与脱落现象，不符合设计要求；
- 2、压块存在松动现象没有紧固到位，不符合规范要求；
- 3、上下光伏板纵向缝隙存在错位现象，不符合设计要求；
- 4、光伏板中间横向缝隙宽度存在大小不均匀，不符合设计要求；
- 5、1#-5#方阵斜梁下口安装存在错位和相邻斜梁平面高低差较大现象，不符合规范要求；
- 6、接地扁铁焊接存在焊缝不饱满、未焊透及咬边现象、焊渣未清理就刷防腐漆不符合设计要求；
- 7、其他未经事宜、自查自纠。

以上问题你项目部必须及时整改到位，对各个班组进行技术交底，并组织人员对存在问题进行整改到位，报项目监理机构验收。

限 2017 年 7 月 23 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.7.21



本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。