

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-06 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、接地扁铁焊缝不饱满以及未除焊渣的已安排班组重新焊接确保接地良好。
- 2、部分扁铁之间以及与接地桩之间焊接长度偏短的已重新加焊保证焊接长度满足要求。
- 3、部分焊接面防腐漆未刷到位已补刷。
- 4、接地扁铁与镀锌钢管以履行报验手续。
- 5、已通知现在班组及施工人员在隐蔽之前确保及时报验再进行下道工序施工。

大元建业集团股份有限公司

承包单位(章):

项目经理: 周忠

日期: 2017.6.8.

项目监理机构复查意见:

经复核以上问题已整改完成

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 张世贤

日期: 2017.6.8

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

