

监 理 通 知 单

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目 编号：XZJJ-ZHJL-004

致：江苏华能建设集团工程有限公司

事由：关于现场施工进度及质量问题。

内容：工人频繁出现罢工现象，严重影响施工进度。请贵公司抓紧解决该问题，并在增加施工人数否则将直接影响并网工作。在赶工期的同时一定要按图施工，若发现有不按图施工将进行处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：马继红

日 期：2017 年 5 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。