

周海华

监理通知单

工程名称: 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目

编号: QDHYJL11-02

致: 山东军辉建设集团有限公司

事由

关于电缆沟电缆铺沙盖砖事宜

内容

经监理现场检查发现你单位项目部承建的青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目电缆沟电缆铺沙后的盖砖施工不规范, 厂区南门处为方便挖机撤出, 未铺沙盖砖已回填一部分, 要求挖开后按规范进行铺沙盖砖;

以上问题要求你单位立即安排人进行整改, 并加强现场管理, 确保工程质量。



现场情况



标准做法



限 2 个工作日内完成

监理项目部

总/专业监理工程师

日期:



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。