

监 理 通 知 单

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-01

致：天津中能投能源科技有限公司项目部

事由：关于配重基础浇筑质量问题事宜

内容：

1. 配重基础浇筑的尺寸大小没有按照设计要求，南坡设计尺寸为 $400\text{mm} \times 400\text{mm} \times 250\text{mm}$ ，北坡设计尺寸为 $300\text{mm} \times 300\text{mm} \times 250\text{mm}$ ，现场实际南坡浇筑尺寸为 $380\text{mm} \times 380\text{mm} \times 220\text{mm}$ ，北坡浇筑尺寸为 $380\text{mm} \times 380\text{mm} \times 150\text{mm}$ 。
2. 同横排、竖列配重基础预埋件位置偏差较大，超出允许设计范围；预埋件超出配重基础表面设计为 60mm ，现场实测部分为 80mm ，超出允许设计范围。
3. 配重基础浇筑过程中没有使用振捣器将混凝土振捣密实。
4. 混凝土没有凝固就提前拆除模具，拆除模具后配重基础出现开裂、坍塌现象。

以上事宜要求贵项目部接此通知后尽快整改，出具有效的施工方案报监理部审核并实施。（三日之内回复）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 04 月 21 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。