

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目 编号: 003

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部
事由: 关于现场施工进度问题

内容:

近日业主方和我方法现场巡视发现, 你方现场施工人员配置不能满足施工进度计划实际要求, 且 630 节点在即, 要求你方采取相关措施, 保证进度计划如期完成!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金星

日期: 2017 年 6 月 21 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 2 份。