

监 理 通 知 单

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目 编号: 005

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部

事由: 关于现场施工和材料问题

内容:

1、我方监理人员现场巡查时进场乙供热镀锌扁钢材料已开始使用,但至今未予业主和我方报审。

2、我方现场采用一体式涂层测厚仪对进场 40×4 热镀锌扁钢检查时,所测数据不满足 GB/T13912 中工件厚度小于 6mm 大于 3mm 的,镀层平均厚度应达到 70 微米要求。

3、现场热镀锌扁钢与桩基之间埋深不满足图纸设计 1000mm 要求。

4、砖厂土地现已满足施工条件,要求你放尽快安排相关事宜,满足施工进度计划。

附: 照片 7 张

要求你方对上述问题两日之内做出整改回复!



监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 刘元

日期: 2017 年 7 月 5 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。









