

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）

光伏电站中草药种植一体项目

编号：012

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部

事由：关于施工质量有关事宜：

内容：

- 1、今日检查发现桩基地脚螺栓部分混凝土浇筑有以下问题：
(1)、桩基浇筑不垂直，偏差过大；(2)、地脚螺栓与桩基外圆保护层厚度不一致，偏差过大。要求立即整改，拆除重新浇筑。
- 2、桩基地下部分浇筑前，必须清理内孔，孔径、孔深达到设计要求，并无杂物，方可浇筑。
- 3、隐蔽工程需向监理部报检后，方可进行下道工序施工。
- 4、新入场员工必须做好安全交底、技术交底后，方可进场施工，并按要求着装，佩戴好安全帽，安全带。
- 5、雨季施工做好安全防护，临时用电防漏电。

要求施工方严格按照设计要求及施工规范进行施工、整改，确保施工安全、质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

2018.5.8

接收人：韩超 2018.5.8

日期：2018 年 05 月 08 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建