

监 理 通 知 单

工程名称: 中设国际于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目 编号: 002

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部
事由: 关于灌注桩施工质量问题

内容:

- 1、经监理巡视发现, 由于天气下雨原因, 部分桩孔坍塌, 要求施工单位在砼浇筑前必须清理好孔洞再进行施工, 施工前通知我方验收后方可施工;
 - 2、现场桩基础砼浇筑时积水未及时排出, 影响施工部位质量问题。
- 针对以上问题于 2017 年 5 月 25 日施工前必须采取整改措施。

附图: 2 张

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 5 月 24 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。



