



正衡监理
ZhengHeng Supervision

项目名称

山东海岱光伏科技有限公司 5.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

文件名称

监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东海岱光伏科技有限公司 5.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: CZZH-JL-TZ-03

致: 江苏启盛建筑工程有限公司

事由: 质量问题相关事宜

内容: 今天经原图纸设计院云传峰工程师的检查, 发现以下问题要求整改。

- 1、檩条两端头进行开孔加螺栓处理。
- 2、板根焊缝变的太小要求加焊。
- 3、系杆每边补三根。
- 4、监理通知单上(5月8日)的全部内容, 要全部认真的进行整改。
- 5、要求出一个整改方案和计划, 方案要求明天出报监理部审查。
- 6、整改五天完成, 完成后进行复检。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 程绍兰

日期: 2017年5月25日

注 本表一式3份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。

监理工程师通知回复单

工程名称: 山东海岱光伏科技有限公司 5.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: JQ-HFD-03

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 CZZH-JL-TZ-03 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了钢结构加固存在的质量问题整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 对监理部下发的关于设计院工程师云传峰的检查发现的问题通知单后, 我单位做了迅速的整改, 按照要求逐项地完成了整改。自检以符合监理部要求, 请复查。

承包单位(章): 
项目经理: 刘峰
日期: 2017.5.28

项目监理机构复查意见:

符合要求

项目监理机构(章): 
专业监理工程师: 程绍基
日期: 2017.5.28

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。