

监理通知单

编号: 004

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

致: 江苏启安建设集团有限公司

事由: 关于现场施工质量、资料事宜

内容:

1、上周五(即 2017 年 6 月 16 日)监理例会上确定每周日向建设单位及监理单位上报周进度计划,到目前为止仍未收到你单位报送的周进度计划。(总进度计划也未进行正式报审,要求三天内进行正式的进度资料报审)

2、目前屋面桥架及防雷接地镀锌扁钢已经进行安装施工,仍未见到你单位对工人的技术交底资料,要求你单位严格按设计及规范要求对工人进行技术交底,三天内完成,并将交底后的资料报送监理项目部。

3、目前光伏支架已经全部安装完成,但夹具的拉拔试验仍未进行,要求你单位尽快请具有相关检测资质的试验单位到现场进行夹具的拉拔试验,保证在 6 月 30 号之前出具夹具拉拔试验的检测报告。

4、屋面桥架已经进行安装施工,但伸缩节仍未到场,已经影响到桥架安装的施工质量,要求桥架安装用的伸缩节尽快进场,并按设计及规范要求施工。

5、屋面上防雷接地镀锌扁钢的施工,要求严格按设计及规范要求进行,要求采用规定型号的螺栓进行连接施工,严禁用其他型号的螺栓进行扁钢连接,同时要按规范要求做好防腐处理工作。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 6 月 22 日

注本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。