

## 监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：007

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：关于支架、组件安装施工质量事宜

内容：

我监理单位人员在 2017 年 8 月 4 日现场巡视检查（组件支架分项验收转序之前）过程中，发现 1#车间屋面在施工过程中存在以下问题：

组件支架的夹具安装未能按设计要求进行施工，现场安装的夹具间距均为 960mm，与支架施工图（J101-02）中 1-1 大样图上标注的不符（大样图中组件支架的夹具间距为 960mm、480mm 交叉布设）。因此导致组件安装的两端悬挑长度与设计不符。

针对以上出现的施工质量问题，现要求你单位立即按设计要求进行整改（或者你单位与设计院及时联系，咨询设计院能否出具相关的设计变更，关于变更需征得乐叶技术部门同意，方可实施），确保施工质量。



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。