

监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：009

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：关于现场施工质量及安全文明施工事宜

内容：我监理单位人员在现场巡视检查过程中，发现现场存在以下问题：

1、屋顶上有个别 T 型桥架转弯角采用直角弯,不符合规范要求,现要求施工单位严格按照规范要求进行整改（桥架转弯处改成 135 度）。要求在 2017 年 8 月 25 日之前完成整改。

2、现场发现有个别工人在 MC4 插件安装施工过程中，未能按要求佩戴绝缘手套，存在电弧伤人的安全隐患；现要求所有光伏电缆接线及 MC4 插件安装施工中，工人必须按要求配戴绝缘手套及绝缘工具。

3、1#车间屋面 B 区有一堆光伏组件存在集中堆放现场，未能按以审核通过《新溧阳时代新能源光伏组件安装作业指导书》上的要求分散到组件支架上；要求施工单位尽快按相关要求整改。

4、现场发现有个别工人在组件安装的过程中把接地导线及其他物品放置在组件板上（正面）；要求施工单位尽快整改，严禁将任何物品放置在组件上。

针对以上存在的问题，现要求施工单位尽快按要求进行整改，并在整改完成后，及时报监理项目部进行复检。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：生金文

日期：2017 年 8 月 23 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。