

监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：013

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：关于现场安全文明施工及施工质量事宜

内容：


我监理单位人员在现场巡视检查时，发现 1#车间屋面光伏项目施工的过程中，存在以下问题：

1、1#车间屋面已经安装完成的光伏组串，有个别部位因施工原因，造成个别组件边缘不在同一水平线上，出现锯齿状排布，要求施工单位进行全面的自查，并按相关要求整改。

2、1#车间屋面 D 区到 E 区高低屋面处，搭设的临时脚手架爬梯，有个别扣件上的螺栓出现松动，要求施工单位立即对脚手架扣件上的螺栓进行全面检查并按规范要求整改。

3、1#车间屋面在现场施工的过程中，有个别工人将电缆及其他杂物堆放在已安装完成的光伏组件板上，要求施工单位立即进行整改，并加强对工人的现场管理力度。如果再次出现类似情况，将对你单位进行考核处罚。

针对以上事项，要求你单位立即按相关要求整改，并三天内（即 2017 年 9 月 16 日前）完成整改，报监理项目部进行复查；在所有工序的施工过程中，要求施工单位严格按设计及规范要求施工，确保本工程项目的施工质量。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：生金文

日期：2017年9月13日