

## 监理通知回复单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：SXMB14-SGLYSD-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 001 的监理通知后，已按要求完成了 本工程接入批复及接入系统图纸设计工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

电力接入批复中的《光伏分布式电源接入申请表及相关资料》，我司于 4 月 28 日递交溧阳城区供电营销部审核，5 月 3 日得到的反馈信息为时代新能源的变配电系统还未通过城区供电审核，导致我司的接入方案无法审核批复。我司也多次与时代新能源及通过其它途径协调沟通，以使高压供电尽快通过供电部门审核，便于我司尽快拿到接入方案批复。如新能源变配电系统通过审核后，我司会通过其他渠道加大公关压缩审批流程，确保接入方案顺利批复。

江苏启安建设集团有限公司  
施工项目部（章）  
项目经理：[Signature]  
日期：2017.6.20

监理项目部复查意见：

经复检，情况属实

常州正衡电力工程监理有限公司  
监理项目部（章）  
总/专业监理工程师：[Signature]  
日期：2017.6.20

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。