

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-019

致：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现场施工安全及质量问题

今日同运维方一起对现场所有箱变进行检查，现将检查问题反馈如下：

1、1#、2#、4#、5#、6#、7#、8#箱变基础内部有不同程度的积水，箱变内所有电缆均浸泡在水中。

2、所有箱变基础内部电缆管道防火封堵未封堵完全，3#箱变低压端防火封堵未做。

3、部分箱变门未上锁，有个别箱变锁丢失。

4、由于现场 4#、5#、6#箱变目前处于带电状态，我方要求贵方立即对其进行停电，否则由于箱变带电所产生的任何后果均由你方承担。

以上问题希望贵方重视，于3日内拿出整改方案并进行整改完毕，后报业主、监理及运维方验收，待验收合格后方可进行送电。如未经过三方许可而强行进行送电，所产生的所有后果均由贵方承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵占良

日期：2017年8月10日

分布式光伏电站项目
监理项目部