

监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-023

致：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现场施工安全质量问题

由于部分汇流箱到箱变距离过远，电缆长度不够，3*150 低压电缆需要做中间接头。要求中间接头必须按照规范要求施工。

- 1、电缆接头应牢固可靠，并做绝缘包扎，保证电缆绝缘强度。
- 2、电缆接头不得承担张力。
- 3、电缆接头必须做好防潮防水，避免气隙的存在。
- 4、中间接头完成后应对相序进行检测。
- 5、必要时中间接头处做好防范措施。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵良

日期：2017年8月27日