

## 监理通知单

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： JNSH-ZHJL-TZ-003

致： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目项目部

事由： 现场施工存在的问题

1. 逆变、箱变基础内电缆混乱应整齐固定。爬梯未除锈防腐。电缆套管个别未封堵。
2. 汇流箱内及桥架出线口未进行防火封堵。
3. 屋面组件个别边、中压块未紧固到位。
4. 光伏组件 MC4 插头存在连接松动现象，在后期运行中，容易打火，引起火灾。

以上问题现要求你方施工单位立即修改，再报监理和业主检查，检查合格后方可允许下到工序施工

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期： 2017 年 06 月 08 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。