

## 监理通知单

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： JNSH-ZHJL-TZ-005

致： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项项目部

事由： 现场施工存在的问题

1. 组件 MC4 接头脱落在屋面上，下雨时容易发生漏电现场，存在安全隐患，要求 MC4 接头捆扎在支架上
- 2、桥架内电缆放置整齐美观，由于桥架宽度设计偏小，使电缆布置比较拥挤。
3. 箱，逆变接地焊接没有达到设计要求，焊接完成没有进行涂刷防腐，防锈银粉漆。

以上问题现要求你方施工单位立即修改，再报监理和业主检查，检查合格后方可允许下到工序施工

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2017 年 6 月 22 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。