

· 监 理 通 知 单

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目

编号: SZKY-ZHJL-TZD-003

致: 上海久能能源科技发展有限公司苏州吴江康饮项目部、信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司昆山分院:

事由: 关于设计蓝图及施工进度的相关问题

内容:

1、苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目施工单位及项目监理人员已进场 2 个星期时间, 现场仍旧未收到设计蓝图。目前已影响项目的材料采购进度, 进而可能造成施工工期的延迟。要求你单位立即协调设计单位, 在本周内提供设计蓝图至项目现场。

2、苏州吴江康饮 4.58MWp 分布式光伏电站项目, 你方目前施工进度较迟缓, 现场施工人员较少, 只有 3 名施工人员, 为保证项目施工进度要求, 现要求你方即日增加施工人员, 满足施工需求。

限 2 日内回复

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:



梅波

日 期:

2017 年 7 月 30 日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部 1 份。